

Procentowe zaawansowanie wykonanych robót mostowych

Wykonane roboty w okresie sprawozdawczym

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość wg ZPRS/PZ	Ilość wykonanych robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego
				Narastająco do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego	
III.1.3.1	OBIEKT PZD-1A						
1	FUNDAMENTOWANIE						
1.2	Zasypanie wykopów, przestrzeni za ścianami konstrukcji i wykonanie nasypów przy obiektach	m3	44 983,70	277,83	0,00	277,83	0,62%
3	BETON KONSTRUKCYJNY						
3.4	Beton zabudów chodnikowych	m3	64,60	0,00	64,60	64,60	100,00%
5	PREFABRYKATY BETONOWE						
5.2	Prefabrykowane deski gzymsowe polimerobetonowe	m	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.1.3.4	WS-4						
11	INNE ROBOTY MOSTOWE						
11.2	Schody skarpowe	mb	56,50	37,97	0,00	37,97	67,20%
III.1.3.5	WS-5						
7	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH						
7.2	Izolacja arkuszowa z papy zgrzewalnej	m2	855,96	0,00	855,96	855,96	100,00%
12	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE						
12.2	Bariery na obiektach mostowych	mb	167,60	0,00	167,60	167,60	100,00%
III.1.3.6	OBIEKT WS-6						
11	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE						
11.2	Bariery na obiektach mostowych	mb	122,40	0,00	122,40	122,40	100,00%

12	INNE ROBOTY MOSTOWE						
12.1	<i>Umocnienie powierzchni brukowaniem</i>	m2	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.1.3.7	OBIEKT WS-7						
9	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH						
9.2	<i>Izolacja arkuszowa z papy zgrzewalnej</i>	m2	775,22	0,00	775,22	775,22	100,00%
9.8	<i>Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej</i>	m2	215,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE						
14.2	<i>Bariery na obiektach mostowych</i>	mb	140,00	0,00	140,00	140,00	100,00%
15	INNE ROBOTY MOSTOWE						
15.3	<i>Schody skarpowe</i>	mb	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.1.3.9	OBIEKT WD-9						
1	FUNDAMENTOWANIE						
1.2	<i>Zasypanie wykopów, przestrzeni za ścianami konstrukcji i wykonanie nasypów przy obiektach</i>	m3	4 960,80	1 929,60	0,00	1 929,60	38,90%
2	STAL ZBROJENIOWA						
2.1	<i>Zbrojenie betonu stalą żebrowaną</i>	kg	796 654,00	732 581,65	38 591,35	771 173,00	96,80%
III.1.3.10	OBIEKT WD-10						
3	STAL ZBROJENIOWA						
3.1	<i>Zbrojenie betonu stalą żebrowaną</i>	kg	187 526,00	172 897,15	14 354,85	187 252,00	99,85%
9	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH						
9.1	<i>Izolacja powłokowa asfaltowa stosowana na zimno</i>	m2	825,80	930,56	141,10	1 071,66	129,77%