

**Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 1: od początku opracowania w km projektowym 0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem Olsztyn-Południe).**

**Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I BUDUJ**

**AKTUALNE ZESTAWIENIE OPINII WERYFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANYCH PRZEZ INŻYNIERA**

**STAN AKTUALNY NA DZIEŃ:**

**2016-09-10**

Ip	Ip.wg numeracji harmonogramu prac projektowych wykonawcy	Nazwa zadania / przedmiot weryfikacji	OPINIE WERYFIKACYJNE INŻYNIERA							Akceptacja kompletności opracowania	Zaawansowanie prac w stosunku do całości przedmiotu weryfikacji (%)	weryfikator branżowy imię i nazwisko	Uwagi
			wersja 1 data ukończenia weryfikacji	wersja 2 data ukończenia weryfikacji	wersja 3 data ukończenia weryfikacji	wersja 4 data ukończenia weryfikacji	wersja 5 data ukończenia weryfikacji	wersja 6 data ukończenia weryfikacji	wersja 7 data ukończenia weryfikacji				
		<b>Projekt budowlany,</b>											
	2	Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych											
	2.1.1.	Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych poza terenami zamkniętymi wraz ze złożeniem do rejestracji	20-11-2015							TAK	100	Geod. Radosław Ickiewicz / zatwierdz K.Pactwa IK	bez uwag
	2.1.2.	Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych na terenach zamkniętych PKP wraz ze złożeniem do rejestracji	20-11-2015							TAK	100	Geod. Radosław Ickiewicz / zatwierdz K.Pactwa IK	bez uwag
	2.2.1.	Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych na terenach zamkniętych PKP uzyskanie rejestracji	20-11-2015							TAK	100	Geod. Radosław Ickiewicz / zatwierdz K.Pactwa IK	bez uwag
	2.2.2.	Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych poza terenami zamkniętymi uzyskanie rejestracji	20-11-2015							TAK	100	Geod. Radosław Ickiewicz / zatwierdz K.Pactwa IK	bez uwag
	2.2.3.	Wykaz właścicieli nieruchomości objętych inwestycją	08-10-2015							TAK	100	Geod. Radosław Ickiewicz / zatwierdz K.Pactwa IK	bez uwag
	3	<b>Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)</b>											
	3.1.1.	Uzupełniający projekt robót geologicznych	19-10-2015	03-11-2015						TAK	100	K.Pactwa IK	bez uwag
	3.1.3.	Dane z Projektu robót geologicznych - lokalizacja sondowań	29-12-2015							TAK		K.Pactwa IK	bez uwag
	3.1.5	Zatwierdzenie projektu robót geologicznych przez organy administracji	29-12-2015	18-01-2016						TAK	100	Krzysztof Kania IK	bez uwag
	3.2.1.	Uzupełniająca dokumentacja geologiczno-inżynierska,	29-12-2015	24-03-2016	18-04-2016					TAK	100	Krzysztof Kania IK	bez uwag
	3.2.2.	Uzupełniająca dokumentacja hydrogeologiczna,	29-12-2015	24-03-2016	18-04-2016					TAK	100	Krzysztof Kania IK	bez uwag
	3.2.3.	Uzupełniające geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych	24-03-2016	42478						TAK	100	Krzysztof Kania IK	bez uwag
	4	<b>Projekt Budowlany , Zamienne Rozwiązania Konceptyjne</b>											

4.1.1.	Zamienne Rozwiązania Konceptyjne	26-10-2015	30-11-2015	20-01-2016	09-03-2016				TAK	100	OPINIA POZYTYWNA Krzysztof Kania IK	Biuro IK przekazało do GDDKiA
4.01	PZJ, Plan BiOZ	24-09-2015							TAK	100	K.Pactwa IK	bez uwag
4.2.1.	Opracowanie operatu wodnoprawnego	09-02-2016	30-03-2016						TAK	100	Zatwierdził Krzysztof Kania IK	bez uwag
4.2.1.a	Opiniowanie operatu wodnoprawnego w WZMiUW oraz w Związku Spółek Wodnych								TAK	100		bez uwag
4.2.2	Złożenie operatu i uzyskanie <b>pozwolenia wodnoprawnego</b>	30-05-2016							TAK	100		bez uwag
4.4	<b>Ponowny raport oddziaływania</b> na środowisko (do ponownej oceny oddz.)	08-04-2016	planowany termin przekazania dok. 30 września 2016									
4.5	Przekazanie materiałów do sporządzenia <b>Audytu BRD</b>	27-04-2016							TAK	100		bez uwag
4.5.1	Przeprowadzenie <b>Audytu BRD</b>	27-04-2016	02-06-2016						TAK	100		Pismem z dn 2 czerwca GDDKiA przekazała wynik audytu do zapoznania się z nim przez Konsultanta
4.5.2	Wprowadzenie uwag z <b>Audytu BRD</b>	22-06-2016							TAK	100		opinia konsultanta z 22-06-2016
4.6.1	<b>Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, dokumentacją projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych) na podstawie koncepcji, warunków technicznych wraz z inf.BiOZ - Węzeł Zachód</b>											
4.6.1.a	PZT	31-03-2016	02-05-2016	2016-06-02					TAK	95		bez uwag
4.6.1.b	Projekt teletechniczny (koliduje) wraz z uzgodnieniem z gestorami sieci	25-04-2016	16-05-2016	2016-06-02					Tak	100		Wstępnie zaakceptowany
4.6.1.c	Projekt teletechniczny - projekt kanału technologicznego oraz elementów ew. KSZR wraz z uzgodnieniem	28-04-2016	12-05-2016	2016-06-02					Tak	100		Wstępnie zaakceptowany
4.6.1.d	Projekt zasilania ew.urządzeń KSZR, przepompowni itd.wraz z uzgodn. z g.sieci	29-04-2016	13-05-2016						Tak	100		bez uwag
4.6.1.e	Projekt oświetlenia wraz z uzgodnieniami z gestorami sieci	2016-04-27	16-05-2016						Tak	100		bez uwag
4.6.1.f	Przebudowa nN wraz z uzgodnieniami z gestorami sieci	2016-03-15	31-03-2016	13-04-2016					Tak	100	weryfikacja Waldemar Bogucki	bez uwag
4.6.1.g	Przebudowa SN wraz z uzgodnieniami z gestorami sieci	2016-03-15	31-03-2016	13-04-2016					Tak	100	weryfikacja Waldemar Bogucki	bez uwag
4.6.1.h	Projekt kanalizacji deszczowej i urządzeń melioracji	31-03-2016	2016-04-07	2016-05-11	31-05-2016				Tak	100	weryfikacja Gerard Stawicki	bez uwag
4.6.1.i	Projekt konstrukcji inżynierskich (przepusty, ekrany akust.) wraz z uzgodn.	20-04-2016							Tak	100		bez uwag
4.6.1.j	Złożenie planu zbiorczego i uzyskanie uzgodnienia ZUD	14-04-2016	10-05-2016	06-06-2016					Tak	100		bez uwag
4.6.8	Złożenie wniosku o zamienny ZRID	13-06-2016							Tak	100		złożenie do UW
4.6.9	<i>Pozyskanie zamiennej decyzji ZRID</i>	21-06-2016							Tak	100		uzyskano

4.7.1.	Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, dokumentacją projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych) na podstawie koncepcji, warunków technicznych wraz z inf.BIOZ - Węzeł Południe											
4.7.1.a	PZT	02-05-2016	17-05-2016	2016-06-02					Tak	100		bez uwag
4.7.1.b	Projekt teletechniczny (kolizje) wraz z uzgodnieniem z gestorami sieci	2016-04-28	16-05-2016	2016-06-02					Tak	100		bez uwag
4.7.1.c	Projekt teletechniczny - projekt kanału technologicznego oraz elementów KSZR wraz z uzgodnieniem	28-04-2016	12-05-2016	2016-06-02					Tak	100		bez uwag
4.7.1.d	Projekt zasilania urządzeń KSZR, przepompowni itd.wraz z uzgodn. z g.sieci	29-04-2016	13-05-2016						Tak	100		bez uwag
4.7.1.e	Projekt oświetlenia wraz z uzgodnieniami z gestorami sieci	27-04-2016	16-05-2016						Tak	100		bez uwag
4.7.1.f	Przebudowa WN wraz z uzgodnieniami z gestorami sieci	19-01-2016	21-01-2016						Tak	100	Krzysztof Kania IK	bez uwag
4.7.1.g	Przebudowa nN wraz z uzgodnieniami z gestorami sieci	15-03-2016	13-04-2016						Tak	100		bez uwag
4.7.1.h	Przebudowa SN wraz z uzgodnieniami z gestorami sieci	15-03-2016	13-04-2016						Tak	100		bez uwag
4.7.1.i	Projekt kanalizacji deszczowej i urządzeń melioracji	07-04-2016	11-05-2016	31-05-2016					Tak	100	weryfikacja Gerard Stawicki	bez uwag
4.7.1.j	Projekt wodociągów, melioracji, kanalizacji sanitarnych wraz z uzgodnieniami z gestorami sieci	09-03-2016	30-03-2016	11-04-2016	25-04-2016				Tak	100	weryfikacja Gerard Stawicki	bez uwag
4.7.1.k	Projekt gazociągu wraz z uzgodnieniami z gestorami sieci	10-05-2016	31-05-2016						Tak	100		bez uwag
4.7.1.l	Projekt konstrukcji inżynierskich (przepusty, ekrany akust.) wraz z uzgod.	01-06-2016	20-04-2016						Tak	100		bez uwag
4.7.1.m	Złożenie plany zbiorczej i uzyskanie uzgodnienia ZUD	14-04-2016	21-05-2016						Tak	100		bez uwag
4.7.7	Przygotowanie wniosku o zmianę decyzji ZRID - opis czasowego korzystania z nieruchomości, szkic przebiegu granic całego pasa drogowego, dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości znajdujących się poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędna do zrealizowania niniejszej inwestycji	24-05-2016							Tak	100		akceptacja 07-06-2016
4.7.8	Złożenie wniosku o zamienny ZRID	13-06-2016							Tak			złożenie do UW
4.7.9	Pozyskanie zamiennej decyzji ZRID	21-06-2016							Tak			uzyskano
4.8.1.	Wykonanie Projektu Budowlanego wszystkich branż na podstawie koncepcji, warunków technicznych wraz z inf.BIOZ - zakres pomiędzy opracowaniami węzłów (poza projektami wyłączonymi w punkcie 4.9) realizacja w oparciu o stwierdzenie nieistotności zmian do PB											
4.8.1.a	PZT	26-04-2016							TAK	100	Krzysztof Kania IK	bez uwag
4.8.1.b	Projekt teletechniczny (kolizje) wraz z uzgodnieniem z gestorami sieci	25-01-2016							TAK	100	Krzysztof Kania IK	bez uwag
4.8.1.c	Projekt teletechniczny - projekt kanału technologicznego oraz elementów KSZR wraz z uzgodnieniem	28-04-2016	12-05-2016	2016-06-02					TAK	100		bez uwag
4.8.1.d	Projekt zasilania urządzeń KSZR, przepompowni itd.wraz z uzgodn. z g.sieci	29-04-2016	13-05-2016						TAK	100		bez uwag
4.8.1.f	Przebudowa WN wraz z uzgodnieniami z gestorami sieci	19-01-2016	21-01-2016						TAK	100		bez uwag
4.8.1.g	Przebudowa nN wraz z uzgodnieniami z gestorami sieci	15-03-2016	13-04-2016						TAK	100		bez uwag

4.8.1.h	Przebudowa SN wraz z uzgodnieniami z gestorami sieci	15-03-2016	13-04-2016							TAK	100	weryfikacja Waldemar Bogucki	bez uwag
4.8.1.i	Projekt kanalizacji deszczowej i urządzeń melioracji	04-04-2016	12-04-2016	21-04-2016	25-04-2016					Tak	100		bez uwag
4.7.1.j	Przebudowa wodociągów, melioracji, kanalizacji sanitarnych wraz z uzgodnieniami z gestorami sieci	09-03-2016	30-03-2016	11-04-2016	25-04-2016					Tak	100	weryfikacja Gerard Stawicki	bez uwag
4.7.1.i	Projekt konstrukcji inżynierskich (przepusty, ekrany akust.) wraz z uzgod.	20-04-2016								TAK	100		bez uwag
4.9.1	Wykonanie Projektu Budowlanego obiekty mostowe WS-5, PZD1a na podstawie koncepcji, warunków technicznych wraz z inf.BiOZ - zakres pomiędzy opracowaniami węzłów realizacja w oparciu o stwierdzenie nieistotności zmian do PB	2016-02-19	2016-03-08	2016-03-17	29-04-2016	06-05-02016 WS-5	18-05-02016 PZD-1			TAK	100		bez uwag
4.9.2	Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, dokumentacją projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych) na podstawie warunków technicznych wraz z inf.BiOZ - obiekt WSS - kolizje kolejowe - realizacja w oparciu o stwierdzenie nieistotności zmian do PB	2016-02-09	2016-02-19	2016-03-18						TAK	100		Zatwierdzony z uwagami - Obiekt WS-5
4.9.7	Wykonanie zaktualizowanego Projektu Budowlanego linii WN wraz z inf.BiOZ - zakres pomiędzy węzłami realizacja w oparciu o stwierdzenie nieistotności zmian do PB	19-01-2016	21-01-2016							TAK	100	Krzysztof Kania IK	bez uwag
4.9.12	Wykonanie zaktualizowanego Projektu Budowlanego dla kolizji technicznych + inf.BiOZ - zakres pomiędzy węzłami realizacja w oparciu o stwierdzenie nieistotności zmian do PB	25-01-2016								TAK	100	Krzysztof Kania IK	bez uwag
4.9.17	Wykonanie zaktualizowanego Projektu Budowlanego dla kolizji sanitarn., wodociąg + inf.BiOZ - zakres pomiędzy węzłami realizacja w oparciu o stwierdzenie nieistotności zmian do PB	2016-03-09	2016-03-30	2016-04-11	25-04-2016					Tak	100		bez uwag
4.9.22	Wykonanie Projektu Budowlanego dla sieci OUD + inf.BiOZ - realizacja w oparciu o stwierdzenie nieistotności zmian do PB i wyłączenie projektu z czołoci projektu Węzła Południe	04-04-2016	27-04-2016							Tak	100		bez uwag
	<b>Projekt wykonawczy,</b>												
	<b>Projekt wykonawczy branży drogowej</b>												
	<b>Nazwa projektu</b>												
K/106/PW/02-01-1	PW branży drogowej drogi: DD01, DD04, DD06, DD10, DD11, DD13, DD14, DD16, DD17	2016-03-23	2016-03-31	2016-04-14	2016-04-21	2016-05-17				Tak	100		
K/106/PW/02-01-1.2	PW branży drogowej odc. Międzywęzłowy	2016-04-15	2016-04-15	2016-04-21	2016-05-12					Tak	100		
K/106/PW/02-01-2.3	PW branży drogowej Węzeł Zachód, Węzeł Południe	2016-08-28								poprawa dokumentacji	95		
K/106/PW/02-02-1	Projekt Konstrukcji Nawierzchni odc. Międzywęzłowy	2016-04-15	2016-04-15	2016-04-21	2016-05-12					Tak	100		
K/106/PW/02-02-2	Projekt Konstrukcji Nawierzchni Węzeł Zachód												

K/106/PW/02-02-3	Projekt Konstrukcji Nawierzchni Węzeł Południe												
K/106/PB/02-02/K1	Projekt wzmocnień podłoża gruntowego Odcinek Międzywęzłowy	2016-07-13							w trakcie weryfikacji IK				
K/106/PB/02-02/K2	Projekt wzmocnień podłoża gruntowego Węzeł Zachód												
K/106/PB/02-02/K3	Projekt wzmocnień podłoża gruntowego Węzeł Południe	2016-08-31							w trakcie weryfikacji IK	95			
K/106/PW/02-03	Projekt organizacji ruchu												
K/106/PW/02-04	Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem	2016-04-01	2016-04-01	2016-04-26	2016-09-02				w trakcie weryfikacji centrali GDDKiA	95			
K/106/PW/02-08-01	Dane geodezyjne tyczenia trasy głównej	2016-04-13							poprawa dokumentacji	95			
K/106/PW/02-08-01a	Dane geodezyjne tyczenia dróg bocznych	2016-03-17	2016-02-04	2016-03-16	2016-04-27	2016-05-12			Tak	100	Krzysztof Kania IK		
	<b>Projekt wykonawczy branży mostowej</b>												
	<b>Nazwa projektu</b>												
K/106/PW/03-01	PW obiekt PZD-1A	2016-03-02	2016-07-11						Tak	100	Krzysztof Kania IK		
K/106/PW/03-02	PW obiekt WS-1	2016-04-29	2016-05-02	2016-05-18	2016-06-23	2016-06-27			Tak	100	Krzysztof Kania IK		
K/106/PW/03-04	PW obiekt WD-3	2016-04-29	2016-05-02	2016-05-18	2016-06-16	2016-06-22			Tak	100	Krzysztof Kania IK		
K/106/PW/03-05	PW obiekt WS-4	2016-05-12	2016-05-12	2016-05-30	2016-06-29				Tak	100	Krzysztof Kania IK		
K/106/PW/03-06	PW obiekt WS-5	2016-03-31	2016-04-07	2016-04-27	2016-07-07				Tak	100	Krzysztof Kania IK		
K/106/PW/03-07	PW obiekt WS-6	2016-05-12	2016-05-12	2016-05-30	2016-06-30				Tak	100	Krzysztof Kania IK		
K/106/PW/03-08	PW obiekt WS-7	2016-07-11							Tak	100	Krzysztof Kania IK		
K/106/PW/03-09	PW obiekt WD-8	2016-04-29	2016-05-02	2016-05-17	2016-06-03	2016-07-04			Tak	100	Krzysztof Kania IK		
K/106/PW/03-10	PW obiekt WD-9	2016-06-27	2016-08-01						Tak	100	Krzysztof Kania IK		
K/106/PW/03-11	PW obiekt WD-10	2016-04-13	2016-04-28	2016-05-31	2016-07-12	2016-08-01			Tak	100	Krzysztof Kania IK		
K/106/PW/03-12	PW obiekt WD-11	2016-04-29	2016-05-02	2016-05-17	2016-06-16	2016-07-04			Tak	100	Krzysztof Kania IK		
	<b>ODWODNIENIE ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GAZOCIĄGÓW</b>												
	<b>Nazwa projektu</b>												
K/106/PW/04-01	Kanalizacja deszczowa i zbiorniki retencyjne Odc m-węzł W Zach W Pot.	2016-08-18							w trakcie weryfikacji IK	95			

K/106/PW/04-01-1	Kanalizacja deszczowa i zbiorniki retencyjne: Kolektor deszczowy podwieszony pod wiaduktem WS-5	2016-08-31							w trakcie weryfikacji IK	95		
K/106/PW/04-02	Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych	2016-03-18	2016-03-23	2016-03-30	2016-04-11	2016-04-26			Tak	100		
K/106/PW/04-03	Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia	2016-07-12	2016-08-02						Tak	100	Krzysztof Kania IK	
K/106/PW/04-04	Przebudowa urządzeń melioracyjnych	2016-03-23	2016-03-24	2016-04-12	2016-04-21				Tak	100		
<b>ENERGETYKA</b>												
<b>Nazwa projektu</b>												
K/106/PW/05-01-1,2	Oświetlenie Odc m-wezł W Zach W Poł	2016-06-20	2016-08-18						w trakcie weryfikacji	95	weryfikacja Waldemar Bogucki	
K/106/PW/05-02-1,2,3	Przebudowa sieci SN i nN Odc m-wezł W Zach W Poł	2016-03-04	2016-03-07	2016-03-15	2016-04-13				Tak	100	weryfikacja Waldemar Bogucki	
K/106/PW/05-03-1	Przebudowa sieci 110kV Linia napowietrzna dwutorowa 110kV Mątki-Jaroty, Olsztynek	2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	2016-01-21				Tak	100	weryfikacja Waldemar Bogucki	
K/106/PW/05-04	Koncepcja sterowania oświetleniem											
K/106/PW/05-05	Zasilanie urządzeń ( przepompownia, urządzenia SZR)	2016-08-24	2016-09-06						w trakcie weryfikacji IK	95		
K/106/PW/05-06	Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi DK51 z drogami DD-21 oraz DD-22a - część elektryczna	2016-08-30							w trakcie weryfikacji IK	95	weryfikacja Waldemar Bogucki	
<b>TELETECHNIKA</b>												
<b>Nazwa projektu</b>												
K/106/PW/06-01-1	Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych odc. Międzywęzłowy	2016-01-18	2016-01-18	2016-01-25					Tak	100		
K/106/PW/06-01-2	Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Węzeł Zachód	2016-04-13	2016-04-14	2016-04-25	2016-06-02				Tak	100		
K/106/PW/06-01-3	Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Węzeł Południe	2016-04-20	2016-05-11	2016-05-16	2016-06-02				Tak	100		
K/106/PW/06-02	Budowa kanału technologicznego	2016-08-30							w trakcie weryfikacji IK	95		
<b>KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE</b>												

Nazwa projektu												
K/106/PW/07-01/S	Przejścia ekologiczne suche	2016-06-14	2016-06-14	2016-07-15						Tak	100	Krzysztof Kania IK
K/106/PW/07-01/M	Przejścia ekologiczne mokre			2016-07-15						Tak	100	Krzysztof Kania IK
K/106/PW/07-02-1A	Projekt konstrukcji inżynierskich przepusty okrągłe - przepusty rurowe odc. Międzywęzłowy - P2, P3, P4	2016-07-07								Tak	100	Krzysztof Kania IK
K/106/PW/07-02-1A	Przepusty drogowe HDPE odc. Międzywęzłowy		2016-08-10							Tak	100	Krzysztof Kania IK
K/106/PW/07-02-2A	Przepusty drogowe Węzeł Zachodni	2016-08-25								Tak	95	Krzysztof Kania IK
K/106/PW/07-02-3A	Przepusty drogowe Węzeł Południe	2016-08-25								Tak	95	Krzysztof Kania IK
K/106/PW/07-03	Mała architektura - przeniesienie kapliczek i krzyży	2016-04-06	2016-04-06	2016-04-27	2016-05-23					Tak	100	Krzysztof Kania IK
K/106/PW/07-04	Projekt konstrukcji inżynierskich - ekrany akustyczne											
KOLIZJE Z URZĄDZENIAMI KOLEJOWYMI												
Nazwa projektu												
K/106/PW/08-01	Linia kolejowa nr 353-usunięcie kolizji energetycznych i sieci trakcyjnej	2016-01-18	2016-01-18	2016-02-05	2016-02-23	2016-03-14				Tak	100	Krzysztof Kania IK
K/106/PW/08-02	Linia kolejowa nr 353-usunięcie kolizji sieci teletechnicznej TK Telekom	2016-01-18	2016-01-18	2016-02-05	2016-02-23	2016-03-14				Tak	100	Krzysztof Kania IK
K/106/PW/08-03	Linia kolejowa nr 353-usunięcie kolizji urządzeń SRK	2016-01-18	2016-01-18	2016-02-05	2016-02-23	2016-03-14				Tak	100	Krzysztof Kania IK
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI												
Nazwa projektu												
K/106/PW/09-01	Inwentaryzacja i gospodarka istniejącą zielenią	2016-05-23	2016-05-24	2016-06-02	2016-09-05					w trakcie weryfikacji IK	95	A.Jamiołkowski
K/106/PW/09-02	Projekt zagospodarowania zieleni	2016-09-05								w trakcie weryfikacji IK	95	A.Jamiołkowski
OUD Tomaszkowo												
Nazwa projektu												
K/103/PW/13-01	Projekt teletechniczny - Budowa przyłącza telekomunikacyjnego oraz teletechnicznej kanalizacji kablowej na terenie OUD	2016-09-07								poprawa dokumentacji		
K/103/PW/13-02	Projekt masztu antenowego		2016-04-29	2016-05-02	2016-05-17	2016-06-09				Tak	100	

K/103/PW/13-03	Projekt oświetlenia OUD		Ujęto w dokumentacji na węzeł południe										
K/103/PW/13-04	Projekt zasilania OUD		Ujęto w pełnej dokumentacji zasilania										
K/106/PW/02-07.01	Projekt dotyczący istotnych zmian do projektu: OUD - Tomaszkowo Budynek administracyjny (architektura + instalacje elektryczne)												
K/103/PW/13-05	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej sieci gazowej na terenie OUD Tomaszkowo	2016-07-12	2016-08-02							Tak	100		
6	Kamień Milowy nr 1 - złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID/PnB.											planowano: 18 czerwiec 2016	
7	Kamień Milowy nr 2 - złożenie Inżynierowi projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych i przedmiarów robót na cały projektowany odcinek w terminie 16 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.											planowano: 18 grudzień 2016	
8.1	Dokumentacja powykonawcza, instrukcje urzędzeń i powykonawcza ewidencja dróg												
8.2	Mapa powykonawcza												