

III.1.3.1	OBIEKT PZD-1A						
10	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE						
10.1	<i>Ekrany ochronne</i>	<i>mb</i>	<i>198,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198,00</i>	<i>198,00</i>	<i>100,00%</i>
III.1.3.2	WS-1						
11	INNE ROBOTY MOSTOWE						
11.4	<i>Znaki pomiarowe</i>	<i>szt.</i>	<i>11,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,00</i>	<i>11,00</i>	<i>100,00%</i>
III.1.3.3	WD-3						
14	INNE ROBOTY MOSTOWE						
14.4	<i>Znaki pomiarowe</i>	<i>szt.</i>	<i>18,00</i>	<i>12,00</i>	<i>11,00</i>	<i>23,00</i>	<i>127,78%</i>
v	WS-4						
11	INNE ROBOTY MOSTOWE						
11.4	<i>Znaki pomiarowe</i>	<i>szt.</i>	<i>11,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,00</i>	<i>11,00</i>	<i>100,00%</i>
III.1.3.7	OBIEKT WS-7						
14	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE						
14.4	<i>Ekrany ochronne</i>	<i>mb</i>	<i>199,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199,00</i>	<i>199,00</i>	<i>100,00%</i>
III.1.3.8	OBIEKT WD-8						
14	INNE ROBOTY MOSTOWE						
14.4	<i>Znaki pomiarowe</i>	<i>szt.</i>	<i>23,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23,00</i>	<i>23,00</i>	<i>100,00%</i>
III.1.3.9	OBIEKT WD-9						
7	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH						
7.1	<i>Izolacja powłokowa asfaltowa stosowana na zimno</i>	<i>m2</i>	<i>3 427,57</i>	<i>3 378,31</i>	<i>49,26</i>	<i>3 427,57</i>	<i>100,00%</i>
11	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE						
11.3	<i>Balustrady, poręcze, pochwyty stalowe</i>	<i>mb</i>	<i>204,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204,00</i>	<i>204,00</i>	<i>100,00%</i>
12	INNE ROBOTY MOSTOWE						
12.5	<i>Znaki pomiarowe</i>	<i>szt.</i>	<i>74,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74,00</i>	<i>74,00</i>	<i>100,00%</i>
III.1.3.10	OBIEKT WD-10						
3	STAL ZBROJENIOWA						
3.1	<i>Zbrojenie betonu stalą</i>	<i>kg</i>	<i>188 578,00</i>	<i>188 182,00</i>	<i>396,00</i>	<i>188 578,00</i>	<i>100,00%</i>

	żebrowaną						
14	INNE ROBOTY MOSTOWE						
14.4	Zabezpieczenie powierzchni betonowych	m2	1 265,75	410,16	855,59	1 265,75	100,00%
14.5	Znaki pomiarowe	szt.	27,00	0,00	27,00	27,00	100,00%
III.1.3.11	OBIEKT WD-11						
1	FUNDAMENTOWANIE						
1.2	Zasypanie wykopów, przestrzeni za ścianami konstrukcji i wykonanie nasypów przy obiektach	m3	762,64	189,54	573,10	762,64	100,00%
14	INNE ROBOTY MOSTOWE						
14.4	Znaki pomiarowe	szt.	23,00	0,00	23,00	23,00	100,00%
III.1.5.1	Budynek administracyjno-socjalny						
4	INSTALACJE SANITARNE						
4.6.	Kotłownia						
4.6.4	Uruchomienie kotłowni	kpl	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00%
5	Wyposażenie	kpl	1,00	0,50	0,50	1,00	100,00%
III.1.5.2	Budynek warsztatowo-garażowy						
3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE						
3.7	Instalacja wyrównawcza budynku	m	121,00	0,00	121,00	121,00	100,00%
4	INSTALACJE SANITARNE						
4.6.	Kotłownia						
4.6.8	Uruchomienie kotłowni	kpl	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00%
5	Wyposażenie	kpl	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00%
III.1.5.3	Budynek Portierni						
3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE						
3.6	Badania i pomiary	kpl	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00%